

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:			SRE:																													
MUNICÍPIO / DISTRITO:			ENDEREÇO:																													
SERVIÇOS:																																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL				
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	34.143,06	1,95%	100,00%	34.143,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	34.143,06		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	59.011,76	3,36%	50,00%	29.505,88	25,00%	14.752,94	25,00%	14.752,94		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	59.011,76		
3	TRABALHOS EM TERRA	32.235,56	1,84%	30,00%	9.670,67	30,00%	9.670,67	30,00%	9.670,67	10,00%	3.223,56		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	32.235,56		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	90.499,55	5,16%	30,00%	27.149,86	30,00%	27.149,86	20,00%	18.099,91	20,00%	18.099,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	90.499,55		
5	SUPERESTRUTURA	286.575,53	16,33%		0,00	10,00%	28.657,55	10,00%	28.657,55	10,00%	28.657,55	10,00%	28.657,55	10,00%	28.657,55	20,00%	57.315,11	20,00%	57.315,11	10,00%	28.657,55		0,00		0,00		0,00		0,00	286.575,53		
6	ALVENARIA	26.260,32	1,50%		0,00	20,00%	5.252,06	20,00%	5.252,06	20,00%	5.252,06	20,00%	5.252,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.260,32		
7	COBERTURA E FORRO	269.581,87	15,36%		0,00	10,00%	26.958,19	10,00%	26.958,19	10,00%	26.958,19	20,00%	53.916,37	20,00%	53.916,37	20,00%	53.916,37	10,00%	26.958,19		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	269.581,87		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	35.737,52	2,04%		0,00		0,00	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	10,00%	3.573,75	35.737,52		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.093,60	0,58%		0,00		0,00	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10,00%	1.009,36	10.093,60		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	64.808,16	3,69%		0,00		0,00	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	10,00%	6.480,82	64.808,16		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	0,00	40,00%	0,00	30,00%	0,00		0,00		0,00	0,00		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	31.573,10	1,80%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	9.471,93	40,00%	12.629,24	30,00%	9.471,93		0,00		0,00	31.573,10		
13	FERRAGENS	33.812,75	1,93%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	8.453,19	25,00%	8.453,19	25,00%	8.453,19	25,00%	8.453,19	25,00%	8.453,19	33.812,75		
14	REVESTIMENTO	88.805,04	5,06%		0,00		0,00	20,00%	17.761,01	20,00%	17.761,01	20,00%	17.761,01	20,00%	17.761,01	20,00%	17.761,01		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	88.805,04		
15	PISOS E RODAPÉS	119.157,63	6,79%		0,00		0,00		0,00	20,00%	23.831,53	20,00%	23.831,53	20,00%	23.831,53	20,00%	23.831,53	10,00%	11.915,76	10,00%	11.915,76		0,00		0,00		0,00		0,00	119.157,63		
16	VIDROS	1.889,46	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	566,84	30,00%	566,84	30,00%	566,84	10,00%	188,95	10,00%	188,95	1.889,46		
17	PINTURA	41.156,91	2,35%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	10.289,23	25,00%	10.289,23	25,00%	10.289,23	25,00%	10.289,23	25,00%	10.289,23	41.156,91		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	24.878,07	1,42%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	6.219,52	25,00%	6.219,52	25,00%	6.219,52	25,00%	6.219,52	25,00%	6.219,52	24.878,07		
19	DIVERSOS	571,25	0,03%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	285,63	50,00%	285,63		0,00		0,00	571,25		
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
23	LIMPEZA	11.924,52	0,68%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	5.962,26	50,00%	5.962,26	11.924,52
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	41.073,14	2,34%	75,00%	30.804,85	25,00%	10.268,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	41.073,14		
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	7.454,01	0,42%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	3.727,01	50,00%	3.727,01	7.454,01
26	OUTROS	443.402,49	25,27%		0,00		0,00	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	10,00%	44.340,25	443.402,49		
TOTAL MENSAL				7,48%	131.274,33	6,99%	122.709,56	10,06%	176.556,51	10,21%	179.187,98	10,53%	184.822,70	10,53%	184.822,70	11,87%	208.228,19	8,64%	151.593,23	7,46%	130.978,19	5,35%	93.847,81	5,72%	100.379,77	5,14%	90.244,32	5,14%	90.244,32	1.754.645,31		
TOTAL ACUMULADO		1.754.645,31	100,00%	7,48%	131.274,33	14,47%	253.983,89	24,54%	430.540,39	34,75%	609.728,38	45,28%	794.551,08	55,82%	979.373,78	67,68%	1.187.601,97	76,32%	1.339.195,21	83,79%	1.470.173,40	89,14%	1.564.021,22	94,86%	1.664.400,99	100,00%	1.754.645,31	100,00%	1.754.645,31	1.754.645,31		

LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DA PONTE - MG / SETEMBRO 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSÉ ALCEU ALVES GUIMARÃES FILHO - CAU/MG: A158510-0

REPRESENTANTE LEGAL: DANILO WAGNER VELOSO - PREFEITO MUNICIPAL