



**PREFEITURA DE  
SÃO JOÃO DA PONTE**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE**

**VALOR DO CONVÊNIO: 463.739,15**

**DATA: JUNHO /2024**

**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM A CONSTRUÇÃO DE UMA  
QUADRA POLIESPORTIVA COM ARQUIBANCADA**

**LOCAL: BARREIRO GRANDE**

**PRAZO DA OBRA: 4 MESES**

| ITEM         | ETAPAS/DESCRIÇÃO           | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS          | MÊS 1                | MÊS 2                | MÊS 3                 | MÊS 4                 |
|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES      | Físico %              | 7,57%                 | 100,00%              |                      |                       |                       |
|              |                            | Financeiro            | 35.115,71             | 35.115,71            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2            | INFRAESTRUTURA             | Físico %              | 12,32%                | 50,00%               | 50,00%               |                       |                       |
|              |                            | Financeiro            | 57.130,05             | 28.565,03            | 28.565,03            | 0,00                  | 0,00                  |
| 3            | ALVENARIA/REVESTIMENTO     | Físico %              | 5,67%                 | 10,00%               | 50,00%               | 40,00%                |                       |
|              |                            | Financeiro            | 26.282,12             | 2.628,21             | 13.141,06            | 10.512,85             | 0,00                  |
| 4            | PISO                       | Físico %              | 18,83%                |                      | 30,00%               | 40,00%                | 30,00%                |
|              |                            | Financeiro            | 87.330,24             | 0,00                 | 26.199,07            | 34.932,10             | 26.199,07             |
| 5            | PINTURAS E ACABAMENTOS     | Físico %              | 37,92%                |                      |                      | 50,00%                | 50,00%                |
|              |                            | Financeiro            | 175.863,07            | 0,00                 | 0,00                 | 87.931,54             | 87.931,54             |
| 6            | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | Físico %              | 0,16%                 |                      |                      | 20,00%                | 80,00%                |
|              |                            | Financeiro            | 744,68                | 0,00                 | 0,00                 | 148,94                | 595,74                |
| 7            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA        | Físico %              | 4,17%                 |                      | 30,00%               | 30,00%                | 40,00%                |
|              |                            | Financeiro            | 19.347,13             | 0,00                 | 5.804,14             | 5.804,14              | 7.738,85              |
| 8            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES    | Físico %              | 9,28%                 |                      |                      | 30,00%                | 70,00%                |
|              |                            | Financeiro            | 43.020,15             | 0,00                 | 0,00                 | 12.906,05             | 30.114,11             |
| 9            | SERVIÇOS FINAIS            | Físico %              | 4,08%                 |                      |                      |                       | 100,00%               |
|              |                            | Financeiro            | 18.906,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 18.906,00             |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>Físico %</b>       | <b>100,00%</b>        | <b>14,30%</b>        | <b>15,89%</b>        | <b>32,83%</b>         | <b>36,98%</b>         |
|              |                            | <b>Financeiro</b>     | <b>R\$ 463.739,15</b> | <b>R\$ 66.308,95</b> | <b>R\$ 73.709,30</b> | <b>R\$ 152.235,60</b> | <b>R\$ 171.485,31</b> |

CAU/MG: A158510-0

JOSÉ ALCEU ALVES GUIMARÃES - ARQUITETO E URBANISTA

DANILO WAGNER VELOSO -PREFEITO MUNICIPAL